



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายคำ

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การก่อสร้าง การปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน

(๑) แผนงานวิศวกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ พื้นที่ ดำเนินการบ้านทุ่งห้า หมู่ที่ ๘ (ซอย ๑)	๒๙๘,๗๐๐	-	-	-	/	-	-		
๒	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ พื้นที่ ดำเนินการบ้านปงวัง หมู่ ที่ ๓ (ซอย ๔)	๒๐๑,๘๐๐	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชนิดโอเวอร์เลย์ พื้นที่ ดำเนินการบ้านปงวัง หมู่ ที่ ๓ (ซอย ๘)	๒๐๖,๑๐๐	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด พื้นที่ดำเนินการ บ้านก่อ หมู่ที่ ๖ (ซอย ๒)	๒๙๙,๗๐๐	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างวาง ระบายน้ำ คสล. พร้อม ฝาปิด พื้นที่ดำเนินการ บ้านป่าสัก หมู่ที่ ๗ (ซอย ๓)	๒๙๙,๘๐๐	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างอาคาร คัดแยกขยะ พื้นที่ ดำเนินการบ้านทุ่งฮี หมู่ ที่ ๑ และบ้านทุ่งพัฒนา หมู่ที่ ๙	๔๕๓,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	๓๐ มี.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๘	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำพื้นที่ดำเนินการบ้าน ดง หมู่ที่ ๒	๒๙๖,๕๐๐	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถังเก็บ น้ำใสอลูมิเนียม พื้นที่ ดำเนินการบ้านป่าฝาง หมู่ที่ ๕	๓๘๘,๓๐๐	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	
๙	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ แบบซัมเมอร์ส พื้นที่ ดำเนินการ อบต. วังทรายคำหมู่ที่ ๒	๓๐๕,๔๐๐	-	-	-	/	-	-	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๐	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านพร้อมติดตั้ง วาล์วน้ำเปิด-ปิดทุกซอย พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๔	๒๙๗,๕๐๐	-	-	-	/	-	-		
๑๑	โครงการปรับปรุงต่อเติม ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ งานกองช่าง พื้นที่ ดำเนินการ อบต. วังทรายคำ	๑๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑)แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกหญ้า แฝกอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหามอก ควันและไฟป่า	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM๒.๕	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	๒๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑)แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการรณรงค์สร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับขยะมูลฝอย ขยะเปียก สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการขยะ มูลฝอย	๑๕๐,๐๐๐	๗๖,๙๒๐	/	-	-	-	๒๗-๒๘ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑)แผนงานงบกลาง การสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และ สิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๙๐๐,๐๐๐	๒,๙๒๓,๖๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความ พิการ	๑,๓๐๐,๐๐๐	๔๘๒,๒๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	๑๒๐,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๔	เงินสำรองจ่าย	๑๒๗,๘๒๑	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๕	ค่าใช้จ่ายในการ จัดการจราจร	๗,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

(๑)แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยด้อย โอกาส	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการรกรับ-ส่ง นักเรียน	๑๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	๑๐๐,๐๐๐	๑๔,๔๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	โครงการศึกษาดูงานของ กลุ่มผู้สูงอายุ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๖	อุดหนุน อบต.วังซ้าย โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติ การร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	
๗	อุดหนุนกิ่งกาชาดอำเภอ วังเหนือ	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	/	-	-	-	๑ พ.ย.-๓๐ พ.ย.๖๗	สำนักปลัด	

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๓ กลยุทธ์/แนวทางการจัดการศึกษา

(๑)แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และ สิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรม ผู้ปกครองเด็กก่อน วัยเรียน และ ปฐมวัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (โรงเรียน อบต. ๑ บ้านป่าสัก)	๑๓๔,๓๗๐	๗๒,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ศูนย์เด็ก เล็กตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก)	๒๕๑,๙๔๐	๑๘๙,๗๒๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา	

๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา (ศูนย์เด็กเล็กตำบล วังทรายคำ ๒ บ้าน ก่อ)	๓๘๒,๙๑๐	๒๕๕,๗๘๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๕	สนับสนุนจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) ร.อบต.วังทรายคำ ๑ ป่าสัก	๒๑,๒๐๐	๑๒๙,๖๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๖	สนับสนุนจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก)	๑๐๕,๗๐๐	๒๑๘,๗๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๗	สนับสนุนจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านก่อ	๑๙๔,๕๐๐	๑๓๕,๔๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๘	สนับสนุนจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านทุ่งฮี	๔๒,๓๐๐	๒๗,๓๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๙	สนับสนุนจัดซื้อ อาหารเสริม (นม) โรงเรียนวังทรายคำ (ปงวังอนุสรณ์)	๖๙,๘๐๐	๓๔,๒๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียน บ้านก่อโครงการ ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน	๒๗,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๑๑	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านก่อ	๔๙๖,๘๐๐	๒๔๘,๔๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๑๒	อุดหนุนโรงเรียน บ้านก่อจ้างครูสอน วิชาภาษาอังกฤษ	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๑๓	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านทุ่งฮี	๑๔๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๑๔	อุดหนุนโรงเรียน บ้านทุ่งฮี (จ้างครู พิเศษ)	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๑๕	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวันโรงเรียนวัง ทรายคำวิทยา (ปง วังอนุสรณ์)	๒๓๗,๖๐๐	๑๒๗,๑๑๖	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๑๖	อุดหนุนโรงเรียนวัง ทรายคำวิทยา(ปงวัง อนุสรณ์)จ้างครู อัตราจ้างชั่วคราว	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	/	-	-	๑๓.ค.๖๗ ถึง๓๐ ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และ สิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๗	โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานของ สภาเด็กและ เยาวชนตำบล วังทรายคำ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐	๔๓,๓๐๐	/	-	-	-	๑๑ ม.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๑๙	โครงการศึกษาดู งานหรือเข้าร่วม แข่งขันทักษะทาง วิชาการมหกรรม การศึกษาระดับ ภาค/ระดับประเทศ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๒๐	อุดหนุนศูนย์ ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอวังเหนือ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๔ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

(๑)แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้สารเสพติด ในเด็กนักเรียน (DARE)	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอวังเหนือ	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๔	จ้างเหมาบริการสำรวจ ข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์	๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการป้องกันและ ควบคุมไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๖	โครงการป้องกันและ ระงับโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)	๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๗	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการส่งเสริมการ สร้างสุขภาพของ ประชาชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๙	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	๒๒,๕๐๐	/	-	-	-	๒๔ก.พ.- ๒๖ก.พ. ๖๘	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๕ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน

(๑)แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีเกิด สาธารณภัย	๒๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรม อปพร. ฝึกทบทวน อปพร.	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมให้ ความรู้ด้านสาธารณ ภัยให้แก่ประชาชน ในพื้นที่ตำบลวัง ทรายคำ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกอบรมฝึก ทบทวนจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร บริหารส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

๓.๖ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมการเข้มแข็งของชุมชน

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ แผนชุมชน และ สนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมแผนชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการกิจกรรมด้าน การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอวังเหนือ โครงการจัดสนับสนุน กิจกรรมงานรัฐพิธีและ วันสำคัญต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การพัฒนาสังคม/ชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย
 ๓.๗ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญา
 (๑)แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมาย เหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เด็กนักเรียนของ สถานศึกษาสังกัด อบต.	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๒	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลด้านยาเสพติด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๓	โครงการจัดหาวัสดุกีฬา หมู่บ้าน	๔๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ก่อโครงการแข่งขันกีฬา นักเรียนในเขตบริการ ตำบลวังทรายคำ	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๕	โครงการจัดงานส่งเสริม ประเพณีถวายเทียน เข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๖	โครงการจัดงานส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง	๒๐๐,๐๐๐							กอง การศึกษา	
๗	โครงการจัดงานส่งเสริม ประเพณีสงกรานต์	๒๐๐,๐๐๐	๑๒๘,๓๐๐	-	/	-	-	๑-๑๓ เม.ย.๖๘	กอง การศึกษา	
๘	โครงการจัดงานส่งเสริม ประเพณีสลากภัตร ท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	
๙	อุดหนุนสภาวัฒนธรรม อำเภอวังเหนือโครงการ มหกรรมดีก่องปู่จา จังหวัดลำปาง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑-๓๑มี.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ก่อโครงการอนุรักษ์สืบ สานศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	กอง การศึกษา	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๔.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้

(๑) แผนงานความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอวัง เหนือโครงการออก ร้านเพื่อจำหน่าย สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่ง ผลิตภัณฑ์ในงานฤดู หนาวของดีจังหวัด ลำปาง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑-๓๐มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชนในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	อุดหนุนกลุ่มออมยักผ้า ทอทุ่งฮี	๓๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๔.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การก่อสร้างแหล่งน้ำ โดยการบริหารจัดการให้มีแหล่งน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตร
อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนกรณีการให้ ความช่วยเหลือประชาชน ด้านเกษตรกรรมมีรายได้น้อย	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมเกษตร ปลอดภัย	๒๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกิจการของท้องถิ่น โดยการส่งเสริมและสนับสนุนฯ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญ ข้าราชการท้องถิ่น (กบท.)	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑-๓๐ธ.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๒	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	๑๖๐,๐๕๖	๔๕,๕๘๐	-	/	-	-	๑ต.ค.๖๗ ถึง๓๐ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๓	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า สปสช.	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	/	-	-	-	๑-๓๑ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนเงิน ทดแทน	๖,๔๐๓	๒,๘๐๐	/	-	-	-	๑-๓๑ม.ค. ๖๘	สำนักปลัด	
๕	เงินสมทบกองทุน สวัสดิการชุมชน	๙๐,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๖	ค่าบำรุงสมาคม อบต. แห่งประเทศไทย	๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

๕.๒ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ของบุคลากรท้องถิ่น	๒๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการให้ความรู้ใน การป้องกันและแก้ไข การทุจริต	๒๕,๐๐๐	-	-	-	/	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ทรัพยากรบุคคลใน องค์กรและผู้นำชุมชน	๒๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๒๐,๐๐๐	๔๖๘,๒๐๐	/	-	-	-	๑๑-๑๕ มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

(กั้นเงินงบประมาณสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/แนวทางพัฒนา การก่อสร้าง ปรับปรุง การบำรุงรักษาถนน สะพาน

(๑)แผนงานวิศวกรรมโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบ ประมาณ ตั้งไว้(บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน				วันที่เริ่ม และสิ้นสุด สัญญา	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
				ดำเนิน การ แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนิน การ			
๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายวัดทุ่งฮี หมู่ที่ ๑	๑๑,๙๐๐	๑๑,๙๐๐	/	-	-	-	๒๒ก.ย.๖๗ ถึง๑๑พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยปรับพื้นที่ คสล. ขนาดพื้นที่ ๔๓ ตร.ม. พร้อมวาง ระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	๓๓,๙๐๐	๓๓,๙๐๐	/	-	-	-	๒๒ก.ย.๖๗ ถึง๑๑พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๓	ซ่อมแซมถนนโดย ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ซอย ๓ หมู่ที่ ๗	๘,๙๐๐	๘,๙๐๐	/	-	-	-	๒๒ก.ย.๖๗ ถึง๑๑พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลวังทรายคำ ๑ บ้านป่าสัก (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)	๑,๗๔๙,๙๐๐	๑,๗๔๙,๙๐๐	/	-	-	-	๒๕มิ.ย.๖๗ ถึง๒๑พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๕	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิม โดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์(Solar Cell) พื้นที่ดำเนินการ บ้านต้นฮ้าง ม.๔	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐ก.ย.๖๗ ถึง๘พ.ย. ๖๗	กองช่าง	
๖	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมบ่อบาดาลเดิม โดยใช้พลังงาน แสงอาทิตย์ (Solar Cell) พื้นที่ดำเนินการ บ้านป่าสัก ม.๗	๒๙๕,๐๐๐	๒๙๕,๐๐๐	/	-	-	-	๑๐ก.ย.๖๗ ถึง๘พ.ย. ๖๗	กองช่าง	